

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (๓ ช่วง)	√	-	-	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ สายนายเส็งยม กลางพิมาย	√	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ สายทางไปร้านรับซื้อของเก่า (๒ ช่วง)	√	-	-	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ สายนางสมพิมพ์ บัวพิมาย	√	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (๓ ช่วง)	√	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ สายสวนนางบัว สุขกำเนิด	√	-	-	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ สายนายอภิวัตร เมืองศรี	√	-	-	๔๘๒,๕๐๐	๔๘๑,๕๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ สายไปโรงสูบล้างงานไฟฟ้า	√	-	-	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ สายนานาชาติมานพ รพเพชร	√	-	-	๔๘๒,๕๐๐	๔๘๑,๕๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ สายนายถวิล พลีดี	√	-	-	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ สายไปสะพานหมอน	√	-	-	๔๘๖,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	-	-	๒๓ เม.ย. ๖๘
๑๒	โครงการขุดขยายสระหนองปรือ บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	√	-	-	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๖,๕๐๐	-	-	๑๙ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ สายทิศตะวันตกหมู่บ้าน	√	-	-	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (๒ ช่วง)	√	-	-	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	-	-	๒๔ ก.ค. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (๒ ช่วง)		-	√	๔๘๒,๕๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ สายนางเจียม อาศัณษา (๒ ช่วง)	√	-	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (๒ ช่วง)	√	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๕๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ สายนายธนาตุลย์ รถเพชร	√	-	-	๔๘๐,๕๐๐	๔๗๙,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ สายพาเจริญหูก	√	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๕๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม	๑๙ โครงการ	๑๘	-	๑	๘,๓๗๕,๐๐๐	๗,๘๖๑,๕๐๐	-	๑	-

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๗ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๖๒,๖๖๗.๙๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๕๙,๙๑๕.๘๒	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๖ โคม)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๐,๙๒๓.๔๔	-	-	๒๖ ก.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๑,๑๐๖.๗๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๕๘,๑๐๔.๒๘	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๒,๓๗๖.๗๙	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๗,๒๙๖.๔๖	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๖,๓๖๓.๓๙	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙ (จำนวน ๗ โคม)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๑,๑๒๒.๘๒	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๖ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๕๙,๔๐๖.๔๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (จำนวน ๖ โคม)	√	-	-	๕๗,๐๐๐	๕๔,๒๕๗.๕๖	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๓๓.๖๙	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๒,๐๘๘.๕๙	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๐,๗๑๒.๙๗	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๕๖,๘๙๓.๐๗	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (จำนวน ๓ โคม)	√	-	-	๖๓,๐๐๐	๔๑,๓๗๖.๙๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (จำนวน ๖ โคม)	√	-	-	๕๓,๐๐๐	๔๘,๖๔๐.๐๖	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (จำนวน ๕ โคม)	√	-	-	๖๔,๐๐๐	๕๙,๓๙๐.๔๕	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (จำนวน ๗ โคม)	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๖๐,๖๙๓.๗๕	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (จำนวน ๖ โคม)	√	-	-	๗๔,๐๐๐	๕๘,๐๒๗.๑๗	-	-	๒๖ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (จำนวน ๔ โคม)	√	-	-	๕๖,๐๐๐	๔๑,๖๘๗.๒๐	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘
<b>รวม</b>	<b>๒๑ โครงการ</b>	<b>๒๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๒๙๑,๐๐๐</b>	<b>๑,๑๙๑,๐๙๕.๔๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๑,๖๑๐	-	-	๘ ก.ค. ๖๘
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๑๐	-	-	๓๑ มี.ค.๖๘
รวม	๒ โครงการ	๒	-	-	๘๐,๐๐๐	๔๖,๙๒๐	-	-	-

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรบอาชีพ	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๘,๑๙๐	-	-	๒๗ ก.พ.๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๘,๑๙๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกหัก ผลส่งให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขว้า	√	-	-	๖๗๐,๓๕๕	๖๕๗,๔๖๕	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกหัก ผลส่งให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนยาง	√	-	-	๔๖๐,๘๓๐	๔๒๓,๕๘๔	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	√	-	-	๒,๐๖๘,๐๐๐	๙๕๐,๙๗๖.๘๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านขามขุนรัมย์"ประชาสามัคคี"	√	-	-	๔๑๙,๘๐๐	๔๑๕,๘๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนลำดวน	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๒๒๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านประสุข	√	-	-	๙๙๑,๐๐๐	๙๗๙,๐๖๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านละโว้	√	-	-	๖๒,๐๐๐	๖๐,๖๙๓.๗๕	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโชติการาม	√	-	-	๑,๒๒๕,๐๐๐	๑,๒๑๐,๗๒๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอาสนาราม"เปล่งอุปลัมภ์"	√	-	-	๕๓๖,๐๐๐	๕๒๗,๓๐๔	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม	๙ โครงการ	๙	-	-	๖,๙๓๐,๙๘๕	๕,๗๑๓,๘๓๕.๕๕	-	-	-

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดเก่าประสุข	√	-	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๙๘	-	-	๒๘ พ.ย. ๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันเรืออู่โปงวัดบ้านละโว้	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๙๕	-	-	๘ ธ.ค. ๖๘
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบล	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๑๓๐	-	-	๓๐ เม.ย. ๖๘
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๕ โครงการ	๓	-	๒	๗๘๐,๐๐๐	๗๔๖,๓๒๓	-	๒	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๒๑๗	-	-	๑๕ พ.ค. ๖๘
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	√	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๔,๕๓๕	-	-	๑๐ เม.ย. ๖๘
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๙๐	-	-	๑๕ ส.ค. ๖๘
๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ ตั้งครุฑก่อนวัยอันสมควร	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ หมู่ ๑-๒๑	√	-	-	๑๗๘,๕๐๐	๑๗๘,๕๐๐	-	-	๘ พ.ค. ๖๘
๑๐	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ ๑-๒๑	√	-	-	๒๔๑,๕๐๐	๒๔๑,๕๐๐	-	-	๘ พ.ค. ๖๘
รวม	๑๐ โครงการ	๕	-	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๑๑,๘๔๒	-	๕	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๙,๔๑๐	-	-	๓๑ ก.ค. ๖๘
๒	โครงการปลูกไม้และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่ากิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ให้ลูกหลาน"	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๓ โครงการ	๑	-	๒	๑๐๐,๐๐๐	๙,๔๑๐	-	๒	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร  
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๘ ส.ค. ๖๘
รวม	๒ โครงการ	๑	-	๑	๑๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑	-

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือ ประชาคมตำบล	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	-	-	๙ เม.ย. ๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	-	-	-

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	√	-	-	๔๘๒,๕๐๐	๔๐๐,๕๐๐	-	-	๑๗ มี.ย. ๖๘
รวม	๑ โครงการ	๑	-	-	๔๘๒,๕๐๐	๔๐๐,๕๐๐	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๐	-	-	๑๗ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	√	-	-	๘๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๐	-	-	๑๘ ส.ค.๖๘
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลประสุข	-	-	√	๔๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๔ โครงการ	๒	-	๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๔,๓๕๐	-	๒	-

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	-

๖.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√	-	-	๒๑,๗๗๒,๘๐๐	๒๐,๕๒๙,๖๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√	-	-	๖,๕๕๒,๐๐๐	๕,๗๒๑,๐๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	√	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	-	-	๑๐ ก.ย. ๖๘
รวม	๓ โครงการ	๓	-	-	๒๘,๕๐๔,๘๐๐	๒๖,๓๘๒,๑๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านการรักษาความสงบ จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	√	๖๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๒	โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล ประสูช ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๘,๐๔๒	-	-	๒๕ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๖ โครงการ	๑	-	๕	๑๔๐,๐๐๐	๘,๐๔๒	-	๕	-

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	√	ยกเลิกดำเนินการ
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-