

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านประสุข หมู่ที่ ๑ (สายท่าหินปูน)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ (สายโนนป่าช้า)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓ (๓ ช่วง)	-	-	√	๔๘๒,๒๐๐	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔ (สายไปสะพานท่าตาลลำน้ำเค็ม)	-	-	√	๔๙๕,๘๐๐	-	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายพา หมู่ที่ ๕ (สายไปเหมืองโนนซี)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนรม หมู่ที่ ๖ (๒ ช่วง)	-	-	√	๔๗๒,๘๐๐	-	-	-	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายพิน หลงมา)	-	-	√	๔๘๖,๘๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเขว้า หมู่ที่ ๘ (ลานศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	-	-	√	๔๖๕,๓๐๐	-	-	-	-
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านพะไล น้อย หมู่ที่ ๙ (สายข้างโรงเรียนวัดโชติการาม)	-	-	√	๔๘๒,๑๐๐	-	-	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	-	-	√	๓๒๔,๑๐๐	-	-	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ (สายนายสมเกียรติ เติมผล)	-	-	√	๔๗๗,๑๐๐	-	-	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒ (๒ ช่วง)	-	-	√	๔๙๐,๒๐๐	-	-	-	-
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓ (๓ ช่วง)	-	-	√	๔๓๗,๑๐๐	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (สายนายจิต สุขทั่ว)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔ (๒ ช่วง)	-	-	√	๔๘๘,๖๐๐	-	-	-	-

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖ (สายไปโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ (สายไปบ้านดอนลำดวน)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘ (สายนา นายผดุงศักดิ์ เสริมศรี)	-	-	√	๑๗๖,๒๐๐	-	-	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙ (สายนายนายเย็น จันทร์หอม)	-	-	√	๔๙๓,๔๐๐	-	-	-	-
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐ (ช่วงรอบเหมืองด้านใน)	-	-	√	๔๗๔,๒๐๐	-	-	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑ (สายบ้านนายสายบัว ชาวสุข)	-	-	√	๑๖๒,๘๐๐	-	-	-	-
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเขว้า	-	-	√	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านโนนยาง	-	-	√	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๒๓ โครงการ	-	-	๒๓	๑๐,๓๔๙,๑๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอบรมลดต้นทุนการผลิต	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๒ โครงการ	-	-	๒	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกหัก ผลส่งให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเขว้า	-	√	-	๘๐๘,๕๗๕	๑๐๘,๗๑๐	-	-	๒๗ ต.ค.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการเบิกหัก ผลส่งให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนยาง	-	√	-	๕๐๖,๒๒๕	๑๗๑,๖๒๕	-	-	๒๗ ต.ค.๖๘
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	√	-	๒,๕๙๕,๕๐๐	๙๖๖,๖๒๕	-	-	๒๕ มี.ค. ๖๙
๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านขามขุนรัมย์"ประชาสามัคคี"	-	√	-	๔๗๕,๒๐๐	๒๑๐,๖๐๐	-	-	๒๗ ต.ค.๖๘
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนลำดวน	-	√	-	๕๓๔,๖๐๐	๒๕๑,๑๐๐	-	-	๒๗ ต.ค.๖๘
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านประสุข	-	√	-	๑,๑๓๙,๖๐๐	๕๔๗,๘๐๐	-	-	๒๙ ต.ค.๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านละโว้	-	√	-	๙๒๔,๐๐๐	๔๓๙,๙๗๘	-	-	๒๙ ต.ค.๖๘
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโชติการาม	-	√	-	๑,๔๔๓,๒๐๐	๖๗๙,๘๐๐	-	-	๒๙ ต.ค.๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๙	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอาสนาราม"เปล่งอุปลัมภ์"	-	√	-	๕๖๑,๖๐๐	๒๕๙,๒๐๐	-	-	๒๙ ต.ค.๖๘
รวม	๙ โครงการ	-	๙	-	๘,๙๘๘,๕๐๐	๓,๖๓๕,๔๓๘	-	-	-

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี วัดเก่าประสุข	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๒๖,๗๕๒	-	-	๓๐ ต.ค. ๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันเรืออีโปงวัดบ้านละโว้	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๔,๖๓๐	-	-	๒๗ พ.ย. ๖๘
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำตำบล	-	√	-	๖๐๐,๐๐๐	๒๗๒,๘๐๐	-	-	๒๕ มี.ค. ๖๙
๕	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๕ โครงการ	๒	๑	๒	๘๗๐,๐๐๐	๕๔๔,๑๘๒	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๔ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-	√	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง	-	√	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ	-	-	√	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๑,๓๒๐	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๙
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และ ตั้งครุฑก่อนวัยอันสมควร	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร บ้านประสุข หมู่ที่ ๑	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๑๐	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๑๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๑๒	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๑๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร บ้านละโว้ หมู่ที่ ๓	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๑๔	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ ๔	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๖	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๑๗	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๑๘	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๑๙	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านขุนร่ม หมู่ที่ ๖	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๒๐	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๒๑	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มะเร็งเต้านม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๗	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๒๒	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านยายพา หมู่ที่ ๕	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๒๓	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านพะไลน้อย หมู่ที่ ๙	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๒๕	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ ๑๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๒๖	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๒๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๒๘	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๒๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านช่องแมว หมู่ที่ ๑๒	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๓๐	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต To be number one ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๓	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๓๒	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรค ไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านขามใหม่ หมู่ที่ ๑๔	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๓	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๑๕	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๔	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๑๖	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๓๖	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๓๘	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัส ตับอักเสบบีและซี บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๓๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า มหารัชมังคลาจารย์ บ้านทะยุง หมู่ที่ ๑๘	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๔๐	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี บ้านประสุขชัย หมู่ที่ ๑๙	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านประสูชชัย หมู่ที่ ๑๙	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
๔๒	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านละโว้พัฒนา หมู่ที่ ๒๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๔๓	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	√	-	-	๑๐,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	-	-	๓ ก.พ. ๖๙
๔๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดล บ้านละโว้สามัคคี หมู่ที่ ๒๑	-	-	√	๙,๕๐๐	-	-	-	-
รวม	๔๔ โครงการ	๒๒	๒	๒๐	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒๗๙,๓๒๐	-	-	-

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการปลูกไม้และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่ากิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ฝากไว้ให้ลูกหลาน"	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๓ โครงการ	-	-	๓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๔ พ.ย. ๖๘
รวม	๒ โครงการ	๑	-	๑	๑๗๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือ ประชาคมตำบล	-	-	√	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๐	-	-	๒๓ มี.ค. ๖๙
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	-	-	√	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	-	-	√	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๔ โครงการ	๑	-	๓	๘๑๐,๐๐๐	๑๙,๓๑๐	-	-	-

๖.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	-	√	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๖.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	√	-	๒๒,๕๔๔,๔๐๐	๔,๕๙๓,๑๐๐	-	-	๖ ต.ค.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	√	-	๖,๖๖๔,๘๐๐	๑,๐๑๒,๔๐๐	-	-	๖ ต.ค.๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	√	-	๑๘๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	-	-	๖ ต.ค.๖๘
รวม	๓ โครงการ	-	๓	-	๒๙,๓๘๙,๒๐๐	๕,๖๖๘,๕๐๐	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ ๗ ด้านการรักษาความสงบ จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	√	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒	โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล ประสูข ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	-	-	√	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๖ โครงการ	-	-	๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการป้องกันปัญหาเสพติด	-	-	√	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-